

MENSAGEM/519

Rio Grande, 18 de Agosto de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº379/21, em atendimento à proposição do Vereador Rafael Missiunas, solicitando informações sobre o andamento das obras de Revitalização da Orla da Henrique Pancada, vimos informar que conforme manifestação do Gabinete de Programas e Projetos Especiais, as obras de Revitalização da Orla da Henrique Pancada estão divididas em 3 etapas: Etapa 1 – Objeto: Revitalização do trecho entre as Ruas Irmã Otilia e Coronel Pedroso – passeio público com acessibilidade, playground, campo de futebol, instalações elétricas e paisagismo. Proposta Voluntária - Contrato de Repasse 862762/2017/MTUR/CAIXA na fase de prestação de contas; Contrato para: 244/2019/SMTEL - Valor do contrato: R\$ 251.687,81 Data de início: 19/09/2019 - A obra foi paralisada em março de 2020 retomada em janeiro de 2021 Situação atual: obra concluída Data de término: 28/05/2021 Etapa 2- Objeto: Revitalização do trecho entre as Ruas Coronel Pedroso e Acre – passeio público com acessibilidade, quadra de areia, trapiche, equipamentos e mobiliário, iluminação e paisagismo. Proposta Voluntária - Contrato de Repasse 869974/2018/MTUR/CAIXA Valor do Repasse: R\$ 270.476,19 Projeto aprovado em maio de 2020 e houveram três licitações desertas. Em vista do tempo decorrido em 2021 o projeto foi encaminhado para atualização orçamentária para nova licitação, no entanto, após atualização, foi constatado aumento superior a 310% no valor do trapiche em madeira plástica e superior a 700% no valor do deck em madeira plástica, tornando inviável a execução do projeto com o material previsto inicialmente. De acordo com a normativa vigente, para os contratos a partir de 2017, não é possível a alteração de projeto já aprovado pela Caixa Econômica Federal, porém diante da situação atípica, foi encaminhada ao Ministério gestor a solicitação de alteração do material em madeira plástica para madeira com objetivo de viabilizar a execução do projeto. Situação atual: Aguarda análise do Ministério gestor quanto à solicitação de alteração do projeto por parte do Município; Etapa 3- Objeto: Revitalização do trecho entre as Ruas Acre e Tobias Barreto – passeio público com acessibilidade, iluminação e paisagismo. Emenda

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DO PREFEITO

Parlamentar - Contrato de Repasse 899807/2020/MDR/CAIXA Valor do Repasse: R\$ 287.306,00

Situação atual: projeto sendo elaborado

Sendo o que tínhamos para o momento, firmamo-nos,

Respeitosamente,

FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO
Prefeito Municipal

À Sua Excelência
Ver. FILIPE DE OLIVEIRA BRANCO
Presidente da Câmara Municipal
NESTA CIDADE